

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
1.			Funções gerais				4.815.960,00	3.469.191,00	1.174.007,00			9.459.158,00	5.960.007,00	15.419.165,00	2.147.561,09	7.524.476,83	9.672.037,92	79.55	62.73
1.1.			Serviços gerais de administração pública				4.815.952,00	3.469.191,00	1.174.007,00			9.459.150,00	5.959.975,00	15.419.125,00	2.147.561,09	7.524.476,83	9.672.037,92	79.55	62.73
1.1.1.			Administração geral				4.815.952,00	3.469.191,00	1.174.007,00			9.459.150,00	5.959.975,00	15.419.125,00	2.147.561,09	7.524.476,83	9.672.037,92	79.55	62.73
1.1.1.1.	01	2002 I 185	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		654.902,00			2002/05/02	2027/12/31	654.902,00	2.671.256,00	3.326.158,00	285.693,38	654.901,73	940.595,11	100.00	28.28
1.1.1.1.	02	2002 I 186	AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES	D6	OUTRA		699.941,00			2010/06/28	2027/12/31	699.941,00	98.504,00	798.445,00		699.941,00	699.941,00	100.00	87.66
1.1.1.1.	03	2002 I 187	AMPLIAÇÃO DAS OFICINAS E ARMAZÉNS DA CÂMARA	D6	EMPREITADA		1,00			2010/07/28	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.1.1.1.	05	2002 I 189	MANUTENÇÃO/BENEFICIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		392.505,00			2002/05/02	2027/12/31	392.505,00	6.868,00	399.373,00	67.750,95	222.304,90	290.055,85	56.64	72.63
1.1.1.1.	06	2002 I 190	MATERIAL DE TRANSPORTE	D6	OUTRA		118.413,00	100.830,00		2002/05/02	2027/12/31	219.243,00	4,00	219.247,00	22.313,76	219.242,64	241.556,40	100.00	110.18
1.1.1.1.	07	2002 I 191	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	D6	OUTRA		39.937,00	18.385,00		2013/01/02	2027/12/31	58.322,00	10.734,00	69.056,00	53.367,36	54.355,46	107.722,82	93.20	155.99
1.1.1.1.	08	2002 I 192	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO	D6	OUTRA		1,00			2013/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.1.1.1.	10	2002 I 194	EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		495.848,00	141.247,00		2002/01/02	2027/12/31	637.095,00	663.907,00	1.301.002,00	179.722,19	471.141,18	650.863,37	73.95	50.03
1.1.1.1.	13	2002 I 207	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	D6	OUTRA		3.667,00			2013/01/02	2027/12/31	3.667,00	4,00	3.671,00	12.584,71	2.752,52	15.337,23	75.06	417.79
1.1.1.1.	23	2007 I 1	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	D6	OUTRA		49.396,00			2013/01/02	2027/12/31	49.396,00	14.408,00	63.804,00	22.971,48	20.839,22	43.810,70	42.19	68.66
1.1.1.1.	24	2007 I 2	SOFTWARE INFORMÁTICO	D6	OUTRA		66.346,00	36.194,00		2013/01/02	2027/12/31	102.540,00	15.846,00	118.386,00	23.010,24	77.450,39	100.460,63	75.53	84.86
1.1.1.1.	11	2016 I 33	LOCAÇÃO FINANCEIRA	D6	OUTRA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.1.1.1.	12	2019 I 14	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		303.140,00			2019/01/01	2027/12/31	303.140,00	4,00	303.144,00	27.013,88	20.627,10	47.640,98	6.80	15.72
1.1.1.1.	13	2020 I 1	ARTIGOS OBJETO DE VALOR	D6	OUTRA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.1.1.1.	14	2020 I 2	ESPAÇO DO CIDADÃO NA FREGUESIA DE AGUIAR DE SOUSA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.1.1.1.	15	2020 I 3	ESPAÇO DO CIDADÃO NA FREGUESIA DE RECAREI	D6	EMPREITADA		2.142,00			2020/01/02	2027/12/31	2.142,00	4,00	2.146,00	16.412,51		16.412,51		764.80
1.1.1.1.	16	2020 I 4	ESPAÇO DO CIDADÃO NA FREGUESIA DA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.1.1.1.	17	2020 I 5	CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO E CENTRO DE CONGRESSOS NAS ANTIGAS INSTALAÇÕES ADEGA COOPERATIVA DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1.989.707,00	3.172.535,00	1.174.007,00	2020/01/02	2027/12/31	6.336.249,00	2.478.404,00	8.814.653,00	1.436.720,63	5.080.920,69	6.517.641,32	80.19	73.94
1.1.1.1.	18	2020 I 6	REQUALIFICAÇÃO DAS OFICINAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.1.1.1.	19	2020 I 7	REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.2.			Segurança e ordem públicas				8,00					8,00	32,00	40,00					
1.2.0.			Segurança e ordem públicas				2,00					2,00	8,00	10,00					
1.2.0.	01	2009 I 11	CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GNR DE LORDELO (MEDIANTE PROTOCOLO)	D6	EMPREITADA		1,00			2009/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.2.0.	02	2019 I 1	REQUALIFICAÇÃO PALÁCIO JUSTIÇA (MEDIANTE PROTOCOLO)	D6	EMPREITADA		1,00			2019/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				6,00					6,00	24,00	30,00					
1.2.1.	02	2002 I 159	AÇÕES NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO E COMBATE A FOGOS E CALAMIDADES PÚBLICAS	D6	OUTRA		1,00			2002/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.2.1.	10	2008 I 14	EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		1,00			2008/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.2.1.	11	2008 I 15	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	D6	OUTRA		1,00			2008/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.2.1.	12	2008 I 16	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		1,00			2008/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.2.1.	17	2016 I 5	ADAPTAÇÃO DA ESCOLA FEIRA 3 P/INSTALAÇÃO DOS GIP'S BALTAR (FINANCIADA MAI)	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.2.1.	18	2020 I 8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.			Funções sociais				7.048.017,00	9.135.648,00	2.241.393,00			18.425.058,00	47.134.762,00	65.559.820,00	4.530.974,30	11.680.233,17	16.211.207,47	63.39	24.73
2.1.			Educação				493.512,00	93.971,00				587.483,00	15.774.806,00	16.362.289,00	396.501,54	451.940,44	848.441,98	76.93	5.19
Total :							4.815.960,00	3.469.191,00	1.174.007,00			9.459.158,00	5.960.007,00	15.419.165,00	2.147.561,09	7.524.476,83	9.672.037,92	79.55	62.73

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.1.1.			Ensino não superior				493.512,00	93.971,00												
2.1.1.1.			Educação Pre-escolar				5.471,00													
2.1.1.1.1.	01	2002	I 1	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA	1,00			2002/05/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.1.1.	13	2002	I 78	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE ESCOLAS PRÉ-PRIMÁRIAS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA	1,00			2002/05/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.1.1.	14	2002	I 79	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRÉ-PRIMÁRIAS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA	1,00			2002/05/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.1.1.	17	2002	I 80	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	D6	OUTRA	341,00			2002/01/02	2027/12/31	341,00	4,00	345,00			339,79	339,79	99.65	98.49
2.1.1.1.1.	20	2004	I 19	EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA	5.123,00			2004/01/02	2027/12/31	5.123,00	4,00	5.127,00	2.114,72	3.322,98	5.437,70	64.86	106.06	
2.1.1.1.1.	01	2007	I 29	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	D6	OUTRA	1,00			2007/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.1.1.	02	2007	I 30	SOFTWARE INFORMÁTICO	D6	OUTRA	1,00			2007/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.1.1.	18	2020	I 84	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE DA EXPANSÃO	D6	EMPREITADA	1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.1.1.	57	2021	I 69	REQUALIFICAÇÃO JARDIM INFANTIL DO BACELO EM VANDOMA	D6	EMPREITADA	1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.			Ensino Básico				245.763,00	93.971,00												
2.1.1.2.1.			Ensino Básico 1º Ciclo				53.844,00													
2.1.1.2.1.1.	01	2002	I 81	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA	1,00			2002/05/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.1.1.	02	2002	I 82	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE EDIF. ESCOLARES NO CONCELHO	D6	EMPREITADA	20.372,00			2002/05/02	2027/12/31	20.372,00	4,00	20.376,00	22.021,94		22.021,94		108.08	
2.1.1.2.1.1.	05	2002	I 84	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	D6	OUTRA	105,00			2002/01/02	2027/12/31	105,00	4,00	109,00			103,32	103,32	98.40	94.79
2.1.1.2.1.1.	06	2002	I 86	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA	1,00			2002/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.1.1.	11	2004	I 20	EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA	6.146,00			2004/01/02	2027/12/31	6.146,00	4,00	6.150,00	108,24	6.145,80	6.254,04	100.00	101.69	
2.1.1.2.1.1.	07	2005	I 2	PLANOS DE SEGURANÇA NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES	D6	OUTRA	1,00			2005/05/28	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.1.1.	04	2007	I 32	SOFTWARE INFORMÁTICO	D6	OUTRA	1,00			2007/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.1.1.	04	2008	I 5	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	D6	OUTRA	1,00			2008/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.1.1.	12	2020	I 9	REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA ESTRADA EM CRISTELO	D6	EMPREITADA	1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.1.1.	13	2020	I 10	REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA CALVÁRIO P/INSTALAÇÃO DA SEDE J.F.RECAREI	D6	EMPREITADA	19.835,00			2020/01/02	2027/12/31	19.835,00	4,00	19.839,00			19.834,08	19.834,08	100.00	99.98
2.1.1.2.1.1.	14	2020	I 11	REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE MOURIZ	D6	EMPREITADA	1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.1.1.	15	2020	I 93	REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE VANDOMA	D6	EMPREITADA	1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.1.1.	16	2020	I 92	REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE GONDALÃES	D6	EMPREITADA	7.374,00			2021/01/01	2027/12/31	7.374,00	4,00	7.378,00	8.548,90	7.373,20	15.922,10	99.99	215.81	
2.1.1.2.1.1.	17	2020	I 94	ESCOLA BÁSICA DE OUTEIRO DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA	1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.1.1.	18	2020	I 95	ESCOLA BÁSICA DO ALTO DA VILA DE DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA	1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.1.1.	65	2021	I 80	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE PARTEIRA LORDELO	D6	EMPREITADA	1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.1.1.	68	2021	I 83	REQUALIFICAÇÃO ESCOLA S. MARCOS REBORDOSA	D6	EMPREITADA	1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.2.			Ensino Básico 2º e 3º Ciclo				191.919,00	93.971,00												
2.1.1.2.2.2.	07	2002	I 87	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA	1,00			2002/05/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.2.2.	08	2008	I 76	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DE BALTAR	D6	EMPREITADA	1,00			2008/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00	86.346,86		86.346,86		172693	
2.1.1.2.2.2.	01	2009	I 2	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA	191.204,00			2009/01/02	2027/12/31	191.204,00	4,00	191.208,00			151.167,00	151.167,00	79.06	79.06
2.1.1.2.2.2.	02	2009	I 4	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA EB/2,3 DE PAREDES	D6	EMPREITADA	1,00			2009/12/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
Total :							5.066.482,00	3.469.191,00	1.174.007,00			9.709.680,00	5.960.127,00	15.669.807,00	2.266.701,75	7.712.763,00	9.979.464,75	79.43	63.69	

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.1.1.2.2.	03	2009 I 12	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA EB/2,3 DE CRISTELO	D6	EMPREITADA		1,00			2009/12/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.2.	04	2010 I 27	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO EM EDIFÍCIOS ESCOLARES	D6	EMPREITADA			1.790,00		2010/01/02	2027/12/31	1.790,00	4,00	1.794,00	22.761,37	941,08	23.702,45	52.57	1321.21	
2.1.1.2.2.	05	2012 I 32	EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		1,00			2012/06/14	2027/12/31	1,00	4,00	5,00	366,34		366,34		7326.80	
2.1.1.2.2.	06	2012 I 33	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	D6	OUTRA		1,00			2012/06/14	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.2.	07	2012 I 34	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	D6	OUTRA		1,00			2012/06/14	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.2.	08	2012 I 35	SOFTWARE INFORMÁTICO	D6	OUTRA		1,00			2012/06/14	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.2.	09	2019 I 2	OBRAS CONS. E MELHOR. NA ESCOLA BÁSICA E SEC. DE REBORDOSA (MEDIANTE PROTOCOLO)	D6	EMPREITADA		41,00	46.605,00		2019/01/01	2027/12/31	46.646,00	4,00	46.650,00		46.645,34	46.645,34	100.00	99.99	
2.1.1.2.2.	10	2019 I 3	OBRAS CONS. E MELHOR. NA ESCOLA BÁSICA E SEC. DE LORDELO (MEDIANTE PROTOCOLO)	D6	EMPREITADA		662,00	45.576,00		2019/01/01	2027/12/31	46.238,00	4,00	46.242,00		46.237,74	46.237,74	100.00	99.99	
2.1.1.2.2.	02	2023 I 41	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE PAREDES	D6			1,00			2023/10/01	2027/12/31	1,00	3.871.747,00	3.871.748,00						
2.1.1.2.2.	11	2023 I 24	REQUALIFICAÇÃO DA EB.2/3 DA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.2.	12	2023 I 25	REQUALIFICAÇÃO DA EB.2/3 DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.2.2.	13	2023 I 26	REQUALIFICAÇÃO DA EB.2/3 DE VILELA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.			Ensino Pré-Escolar/ Ensino Básico				242.274,00					242.274,00	156,00	242.430,00	254.233,17	169.830,11	424.063,28	70.10	174.92	
2.1.1.3.	02	2007 I 9	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE BITARRES - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1/JI	D6	EMPREITADA		26.716,00			2007/11/01	2027/12/31	26.716,00	4,00	26.720,00		26.715,41	26.715,41	100.00	99.98	
2.1.1.3.	03	2007 I 10	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE DUAS IGREJAS - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1/JI	D6	EMPREITADA		1,00			2007/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	04	2007 I 11	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE PAREDES - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1/JI	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	06	2007 I 43	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE RECAREI - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1 DE RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	07	2007 I 44	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE GANDRA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1/JI	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	08	2007 I 45	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE REBORDOSA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1/JI DE REBORDOSA Nº1	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	09	2007 I 46	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE MOURIZ - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1/JI	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	10	2007 I 47	TERRITÓRIO EDUCATIVO DE VILELA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EB1/JI	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	19	2008 I 69	CENTRO ESCOLAR EB1/JI DE CÊTE	D6	EMPREITADA		1,00			2009/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	20	2008 I 70	CENTRO ESCOLAR EB1/JI DE SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	21	2008 I 71	CENTRO ESCOLAR EB1/JI DE SOBROSA	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	23	2008 I 73	CENTRO ESCOLAR EB1/JI DE LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.1.1.3.	24	2008 I 74	CENTRO ESCOLAR EB1/JI DE LORDELO Nº 2/CORREGAIS	D6	EMPREITADA		73.249,00			2008/01/02	2027/12/31	73.249,00	4,00	73.253,00	6.210,53	73.248,68	79.459,21	100.00	108.47	
2.1.1.3.	25	2008 I 75	CENTRO ESCOLAR EB1/JI DE BALTAR	D6	EMPREITADA		3.030,00			2008/01/02	2027/12/31	3.030,00	4,00	3.034,00						
2.1.1.3.	27	2009 I 3	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		50.061,00			2009/01/02	2027/12/31	50.061,00	4,00	50.065,00		50.060,00	50.060,00	100.00	99.99	
2.1.1.3.	28	2009 I 5	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		51.476,00			2009/01/02	2027/12/31	51.476,00	4,00	51.480,00						
2.1.1.3.	30	2010 I 5	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	D6	OUTRA		1,00			2010/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00	73.781,55		73.781,55		1475631.00	
2.1.1.3.	31	2010 I 6	EQUIPAMENTO BÁSICO	D6	OUTRA		4.822,00			2010/01/02	2027/12/31	4.822,00	4,00	4.826,00	116.233,77	4.821,86	121.055,63	100.00	2508.41	
2.1.1.3.	32	2010 I 7	SOFTWARE INFORMÁTICO	D6	OUTRA		1,00			2010/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
Total :							5.276.561,00	3.563.162,00	1.174.007,00				10.013.730,00	9.831.994,00	19.845.724,00	2.486.055,31	7.961.433,11	10.447.488,42	79.51	52.64

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.3.	01	2012 I 4	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	D6	OUTRA		1,00			2010/12/28	2027/12/31	1,00	4,00	5,00	5.136,90		5.136,90		102738
2.1.1.3.	01	2014 I 1	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					.00
2.1.1.3.	02	2014 I 2	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	03	2014 I 3	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	04	2014 I 4	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	05	2014 I 5	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE MOURIZ	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	06	2014 I 6	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE VILELA	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	07	2014 I 7	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	08	2014 I 8	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE CÊTE	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	09	2014 I 9	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE LORDELO 1	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	10	2014 I 10	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE LORDELO 2	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	11	2014 I 11	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE SOBROSA	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	12	2014 I 12	CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE COBERTO NO CENTRO ESCOLAR DE BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	13	2014 I 18	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DOS CENTROS ESCOLARES	D6	EMPREITADA		32.888,00			2014/01/01	2027/12/31	32.888,00	4,00	32.892,00	52.870,42	14.984,16	67.854,58	45.56	206.30
2.1.1.3.	14	2019 I 4	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO AR CONDICIONADO NOS CENTROS ESCOLARES	D6	EMPREITADA		1,00			2019/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	16	2020 I 96	RECUPERAÇÃO DO JARDIM DE INFANCIA DE VANDOMA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	56	2021 I 68	REQUALIFICAÇÃO ESCOLA EBI DO BACELO EM VANDOMA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	57	2022 I 30	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE ASTROMIL	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	58	2022 I 31	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE PARADA DE TODEIA	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.3.	59	2022 I 32	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE BITARÈS	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.4.	04	2023 I 40	Ensino Secundario REABILITAÇÃO DA ESCOLA SECUNDARIA DANIEL FARIA - BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2023/10/01	2027/12/31	1,00	4.105.526,00	4.105.527,00					
2.1.1.6.	01	2022 I 46	Ensino Superior CONSTRUÇÃO EDIFÍCIO PARA ESCOLA SUPERIOR EDUCAÇÃO DO VALE DO SOUSA	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.1.1.7.	01	2023 I 37	Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/10/01	2027/12/31	1,00	3.998.830,00	3.998.831,00					
2.1.1.7.	03	2023 I 39	REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VILLELA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/10/01	2027/12/31	1,00	3.798.379,00	3.798.380,00					
2.3.			Segurança e acção sociais				1.546.668,00	2.824.107,00				4.370.775,00	2.633.681,00	7.004.456,00	440.176,00	2.556.429,83	2.996.605,83	58.49	42.78
2.3.2.			Ação social				1.546.668,00	2.824.107,00				4.370.775,00	2.633.681,00	7.004.456,00	440.176,00	2.556.429,83	2.996.605,83	58.49	42.78
2.3.2.	03	2002 I 120	AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL	D6	OUTRA		261.625,00	138.375,00		2002/01/02	2027/12/31	400.000,00	4,00	400.004,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	100.00	200.00
Total :							5.571.097,00	3.701.537,00	1.174.007,00			10.446.641,00	21.734.817,00	32.181.458,00	2.944.062,63	8.376.417,27	11.320.479,90	80.18	35.18

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.3.2.	06	2002	I 119	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA	351.130,00	250.152,00		2010/09/28	2027/12/31	601.282,00	49.954,00	651.236,00	27.306,00	251.648,78	278.954,78	41.85	42.83	
2.3.2.	09	2007	I 55	RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO CONCELHO	D6	EMPREITADA	13.939,00	3.827,00		2007/01/02	2027/12/31	17.766,00	4,00	17.770,00						
2.3.2.	03	2010	I 8	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA	444.781,00			2010/01/02	2027/12/31	444.781,00	269.182,00	713.963,00		411.276,43	411.276,43	92.47	57.60	
2.3.2.	01	2012	I 30	CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO PARA REALOJAMENTO DA COMUNIDADE CIGANA	D6	EMPREITADA	183.597,00	2.072.794,00		2012/01/02	2027/12/31	2.256.391,00	704.515,00	2.960.906,00	1.481.990,05	1.481.990,05		65.68	50.05	
2.3.2.	10	2017	I 77	HABITAÇÃO SOCIAL DE LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00		2017/01/01	2027/12/31		1,00	4,00						
2.3.2.	18	2020	I 12	RECUPERAÇÃO HABITAÇÃO SOCIAL DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00	358.959,00	2020/01/02	2027/12/31	358.960,00	4,00	358.964,00		11.514,57	11.514,57	3.21	3.21	
2.3.2.	19	2020	I 13	RECUPERAÇÃO HABITAÇÃO SOCIAL DE CRISTELO	D6	EMPREITADA		291.593,00		2020/01/02	2027/12/31	291.593,00	1.610.010,00	1.901.603,00						
2.3.2.	20	2020	I 14	RECUPERAÇÃO HABITAÇÃO SOCIAL DE GONDALÈS	D6	EMPREITADA		1,00		2020/01/02	2027/12/31		1,00	4,00	5,00	12.870,00	12.870,00		257400,00	
2.4.				Habitação e serviços colectivos			3.483.005,00	4.419.281,00	1.290.503,00			9.192.789,00	26.163.253,00	35.356.042,00	1.764.877,18	6.716.629,55	8.481.506,73	73.06	23.99	
2.4.2.				Ordenamento do território			885.104,00	1.924.468,00	575.472,00			3.385.044,00	5.852.961,00	9.238.005,00	990.975,01	2.205.493,57	3.196.468,58	65.15	34.60	
2.4.2.	01	2002	I 128	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	D6	OUTRA		1,00		2002/05/02	2027/12/31		1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	03	2002	I 130	PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	D6	OUTRA		1,00		2002/05/02	2027/12/31		1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	08	2002	I 134	PLANO DE URBANIZAÇÃO DE RECAREI/SOBREIRA	D6	OUTRA		908,00		2002/05/02	2027/12/31		908,00	4,00	912,00					
2.4.2.	11	2002	I 209	PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE LORDELO	D6	OUTRA		1,00		2002/05/02	2027/12/31		1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	12	2002	I 137	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	D6	OUTRA		1,00		2002/05/02	2027/12/31		1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	13	2002	I 224	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO	D6	OUTRA		1,00		2002/05/02	2027/12/31		1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	18	2002	I 143	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		20.113,00		2002/05/02	2027/12/31		20.113,00	4,00	20.117,00	157.009,52	20.110,50	177.120,02	99.99	880.45
2.4.2.	19	2002		URBANIZAÇÃO/2002			-39.145,00	161.013,00	179.826,00			301.694,00	2.946.530,00	3.248.224,00	177.220,95	238.756,84	415.977,79	79.14	12.81	
2.4.2.	1901	2002	I 2	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		1,00		2002/05/02	2027/12/31		1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	1902	2002	I 3	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		-39.147,00	161.013,00	2002/05/02	2027/12/31		301.692,00	2.946.522,00	3.248.214,00	177.220,95	238.756,84	415.977,79	79.14	12.81
2.4.2.	1904	2002	I 5	QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DOS NÚCLEOS URBANOS CENTRAIS DAS FREGUESIAS	D6	EMPREITADA		1,00		2002/05/02	2027/12/31		1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	20	2006		URBANIZAÇÃO/2006			7.223,00					7.223,00	8,00	7.231,00		7.221,85	7.221,85	99.98	99.87	
2.4.2.	2001	2006	I 1	ARRANJO URBANÍSTICO NA ENVOLVENTE NA ESTAÇÃO DE PAREDES E DE MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES E POSTO TURISMO	D6	EMPREITADA		1,00		2010/06/28	2027/12/31		1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	2008	2006	I 56	QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA VILA DE SOBREIRA	D6	EMPREITADA		7.222,00		2006/01/02	2027/12/31		7.222,00	4,00	7.226,00		7.221,85	7.221,85	100.00	99.94
2.4.2.	29	2008		URBANIZAÇÃO/2008			5,00					5,00	20,00	25,00						
2.4.2.	2902	2008	I 11	RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA E PATRIMONIAL DE UNIDADES RURAIS	D6	OUTRA		1,00		2008/01/02	2027/12/31		1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	2903	2008	I 12	PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DE TERRITÓRIO	D6	OUTRA		1,00		2008/01/02	2027/12/31		1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	2905	2008	I 27	INTERVENÇÃO PAISAGÍSTICA NA ALAMEDA DE PORTUGAL - LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00		2008/01/02	2027/12/31		1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	2906	2008	I 28	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA JUNTO IGREJA - BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00		2010/10/08	2027/12/31		1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	2908	2008	I 32	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA - IGREJA/COMPLEXO DESPORTIVO - BESTEIROS	D6	EMPREITADA		1,00		2010/10/08	2027/12/31		1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	30	2010		URBANIZAÇÃO/2010			4,00					4,00	16,00	20,00						
2.4.2.	3001	2010	I 2	PLANO DE URBANIZAÇÃO DA VILA DE REBORDOSA E PARCIAL DE LORDELO, VILELA E ASTROMIL	D6	OUTRA		1,00		2010/01/02	2027/12/31		1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	3002	2010	I 3	ESTUDO DO RUÍDO	D6	OUTRA		1,00		2010/01/02	2027/12/31		1,00	4,00	5,00					
Total :							6.845.251,00	6.548.282,00	1.353.833,00			14.747.366,00	27.315.088,00	42.062.454,00	3.318.469,10	10.798.936,29	14.117.405,39	73.23	33.56	

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.4.2.	3003	2010	I 4	ESTUDOS DO IMPACTO AMBIENTAL	D6	OUTRA		1,00			2010/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	3004	2010	I 9	ARRANJO URBANÍSTICO DA ZONA ENVOLVENTE À CELER-REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2010/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	31	2011		URBANIZAÇÃO/2011				11.685,00						11.685,00	4,00	11.689,00		11.684,28	11.684,28	99.99	99.96
2.4.2.	3101	2011	I 18	CENTRO DE PROMOÇÃO DE INOVAÇÃO E DESIGN DAS INDÚSTRIAS DE MOBILIÁRIO	D6	EMPREITADA		11.685,00			2011/01/02	2027/12/31	11.685,00	4,00	11.689,00		11.684,28	11.684,28	99.99	99.96	
2.4.2.	32	2012		URBANIZAÇÃO/2012				2,00						2,00	8,00	10,00					
2.4.2.	3201	2012	I 1	REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE DE PAREDES	D6	OUTRA		1,00			2012/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	3203	2012	I 3	PLANO DE PORMENOR DE GANDRA	D6	OUTRA		1,00			2012/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	36	2016	I 7	PLANO URBANIZAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA SERRINHA (GANDRA/REBORDOSA)	D6	OUTRA		3.375,00			2016/01/01	2027/12/31	3.375,00	4,00	3.379,00						
2.4.2.	37	2016	I 8	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO COMPLEXO PAROQUIAL DE GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	38	2016	I 9	RECUPERAÇÃO DA FONTE DO EDIFÍCIO DO TRIBUNAL DE PAREDES	D6	OUTRA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	39	2016	I 31	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA E.N.106-2 EM BITARRES	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	40	2016	I 32	REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA RIBEIRA DE GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	10	2017	I 67	CONSTRUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES AO CENTRO SOCIAL DE CÊTE	D6	EMPREITADA		26,00			2017/01/01	2027/12/31	26,00	4,00	30,00						
2.4.2.	11	2017	I 68	CONSTRUÇÃO DO POSTO AVANÇADO PARA OS BOMBEIROS EM RECAREI	D6	EMPREITADA		769,00			2017/01/01	2027/12/31	769,00	4,00	773,00						
2.4.2.	12	2017	I 69	ARRANJO URBANÍSTICO EM CRISTELO - ACORDO DE CEDÊNCIA	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	13	2017	I 70	ARRANJO URBANÍSTICO NA RUA DAS BENEIRAS (ACORDO AMERICANO)	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	14	2017	I 71	ARRANJO URBANÍSTICO EM ACORDO COM A PAROQUIA DE VANDOMA	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	15	2017	I 72	REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DO ALTO DE VILA EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	16	2017	I 73	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE BEIRE - REABILITAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	18	2017	I 75	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE EM REBORDOSA	D6	EMPREITADA		4.548,00			2017/01/01	2027/12/31	4.548,00	4,00	4.552,00						
2.4.2.	19	2019	I 5	PLANO URBANIZAÇÃO DE GANDRA	D6	OUTRA		1,00			2019/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	20	2019	I 6	CARTOGRAFIA	D6	OUTRA		1,00			2019/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	41	2020	I 15	REMODELAÇÃO PAVILHÃO DA SARNADA - AGUIAR SOUSA-CENTRO TRAIL RUNNING, BTT E DESPORTOS EM NTZ	D6	EMPREITADA		675,00			2020/01/02	2027/12/31	675,00	4,00	679,00	34.695,40		34.695,40		5109.78	
2.4.2.	42	2020	I 16	REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO OUTEIRO/EIRA VELHA (ESPAÇO SOLIDÁRIO)	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	43	2020	I 17	REQUALIFICAÇÃO DO ARRAIAL JUNTO CAMPO FUTEBOL ALIANÇA GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	44	2020	I 18	ARRANJO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE INCLUSIVA NO LARGO ARRAIAL DOM ANTÓNIO BARBOSA LEÃO EM PARADA TODEIA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00	18.850,91		18.850,91		377018.20	
Total :								6.866.347,00	6.548.282,00	1.353.833,00				14.768.462,00	27.315.184,00	42.083.646,00	3.372.015,41	10.810.620,57	14.182.635,98	73.20	33.70

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.4.2.	45	2020 I 19	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE À CASA MORTUÁRIA DE RECAREI- LARGO DA COSTA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00	7.198,31		7.198,31		143966,20	
2.4.2.	46	2020 I 20	CONSTRUÇÃO ARRANJOS EXTERIORES DO FÓRUM CULTURAL DE PAREDES E ESTÁDIO DAS LARANJEIRAS	D6	EMPREITADA		1,00		155.039,00	2020/01/02	2027/12/31	155.040,00	4,00	155.044,00		123.726,06	123.726,06	79,80	79,80	
2.4.2.	47	2020 I 21	ARRANJOS EXTERIORES JUNTO À ESCADARIA DE ACESSO AO ADRO IGREJA MATRIZ SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	48	2020 I 22	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		60.759,00			2020/01/02	2027/12/31	60.759,00	1.486.203,00	1.546.962,00	48.145,20	46.120,77	94.265,97	75,91	6,09	
2.4.2.	49	2020 I 23	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA E.M.610 SANTA COMBA NA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		215,00		30.346,00	2020/01/02	2027/12/31	30.561,00	4,00	30.565,00	39.782,92	29.560,66	69.343,58	96,73	226,87	
2.4.2.	50	2020 I 24	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA E.N.319-2 EM AGUIAR SOUSA	D6	EMPREITADA		98.874,00	279.093,00	54.322,00	2020/01/02	2027/12/31	432.289,00	4,00	432.293,00		432.200,50	432.200,50	99,98	99,98	
2.4.2.	51	2020 I 25	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA E.N.15-3 EM RECAREI	D6	EMPREITADA		134.132,00	363.618,00	68.807,00	2020/01/02	2027/12/31	566.557,00	4,00	566.561,00		1.278,88	548.483,10	549.761,98	96,81	97,03
2.4.2.	52	2020 I 26	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA E.N.319-3 ENTRE KM.1400 E 2700 (CETE/PARADA TODEIA)	D6	EMPREITADA		1,00	66.965,00		2020/01/02	2027/12/31	66.966,00	4,00	66.970,00	337.724,48	66.964,95	404.689,43	100,00	604,28	
2.4.2.	53	2020 I 27	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA E.N.15 ENTRE KM 13.900 E 15.000 EM GANDRA	D6	EMPREITADA		3.964,00	279.413,00	51.197,00	2020/01/02	2027/12/31	334.574,00	4,00	334.578,00		334.573,08	334.573,08	100,00	100,00	
2.4.2.	54	2020 I 28	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA PADRE JOÃO PACHECO EM BITARÃES	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	55	2020 I 29	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA LAMEIRO DO CABO EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00	8.121,72		8.121,72		162434,40	
2.4.2.	56	2020 I 30	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO DA MOTA EM GANDRA	D6	EMPREITADA		14.324,00	25.832,00		2020/01/02	2027/12/31	40.156,00	4,00	40.160,00	32.036,99	40.154,96	72.191,95	100,00	179,76	
2.4.2.	57	2020 I 31	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA E.M.598-1 ATÉ ROTUNDA ROTA DOS MÓVEIS	D6	EMPREITADA		653,00			2020/01/02	2027/12/31	653,00	4,00	657,00	23.232,39	651,61	23.884,00	99,79	3635,31	
2.4.2.	58	2020 I 32	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA EX E.N.106-2 EM BITARÃES	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	59	2020 I 33	EXECUÇÃO DE PASSEIOS DESDE A E.N.15 ATÉ IGREJA DE GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	60	2020 I 34	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA EX E.N.106-3 EM CÊTE	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	61	2020 I 35	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NO ACESSO AO CAMPUS EDUCATIVO DE BALTAR	D6	EMPREITADA		5.319,00			2020/01/02	2027/12/31	5.319,00	4,00	5.323,00		5.318,33	5.318,33	99,99	99,91	
2.4.2.	62	2020 I 36	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DAS FLORES EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	64	2020 I 38	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA E.N.602-3 EM VILELA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	65	2020 I 39	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA E.N.15 ENTRE BALTAR, ASTROMIL E VANDOMA	D6	EMPREITADA		2.783,00	236.626,00	35.935,00	2020/01/02	2027/12/31	275.344,00	4,00	275.348,00		275.343,87	275.343,87	100,00	100,00	
2.4.2.	66	2020 I 40	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DE SANTA MARINHA EM ASTROMIL	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	67	2020 I 41	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AV. PADRE AMÉRICO EM BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00	103.682,71		103.682,71		207365,42	
2.4.2.	68	2020 I 42	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AV. MONTE AZEVIDO EM REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.2.	69	2020 I 43	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DA LIBERDADE (PONTE AREIAS ATÉ ESTAÇÃO) EM CÊTE	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
Total :							7.187.385,00	7.799.829,00	1.749.479,00				16.736.693,00	28.801.479,00	45.538.172,00	3.973.219,01	12.713.718,46	16.686.937,47	75,96	36,64

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	70	2020 I 44	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA E.R.319 ENTRE O KM 35.800 E O 36.000 NA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		5.349,00			2020/01/02	2027/12/31	5.349,00	4,00	5.353,00					
2.4.2.	72	2020 I 85	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA E.N.319-2,ENTRE KM1,5 E 2,5 - RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	73	2020 I 86	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DA IGREJA - ASTROMIL	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	74	2020 I 87	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA BELO HORIZONTE-CETE	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	75	2020 I 88	REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DR. JOSÉ LEITE VASCONCELOS E RUA DR. JOSE BRAGANÇA TAVARES	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00	1.994,63		1.994,63		39892,60
2.4.2.	76	2020 I 89	REMODELAÇÃO DE PASSEIOS JUNTO À PISCINA DESCOBERTA DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	42	2021 I 54	ARRANJOS EXTERIORES JUNTO À RESIDENCIA PAROQUIAL DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	43	2021 I 52	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JUNTO À CHAMINÉ EM CRISTELO	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	56	2021 I 71	ARRANJOS EXTERIORES CENTRO DESPORTOS OUTDOOR AGUIAR DE SOUSA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	75	2021 I 90	PASSEIO JUNTO AO MOSTEIRO DE VILELA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	76	2021 I 91	ESTACIONAMENTO E PASSEIOS JUNTO AO PAVILHÃO DESPORTIVO EM VILELA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	47	2022 I 35	REQUALIFICAÇÃO DO ARRAIAL DA IGREJA DO ESPÍRITO SANTO EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	48	2022 I 42	CONSTRUÇÃO DE COBERTOS NO PARQUE ESTAÇÃO 2 EM PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	49	2022 I 43	REQUALIFICAÇÃO DE ARRAIAL DAS FESTAS EM SOBROSA	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	01	2023 I 1	ARRANJO URBANÍSTICO E ACESSIBILIDADES NA VIA PÚBLICA NA PRAÇA DIVINO ESPÍRITO SANTO E SUA ENVOLVENTE EM DUAS IGREJAS EM PAREDES	D6	EMPREITADA		147.400,00	511.908,00		2023/01/01	2027/12/31	659.308,00	250.003,00	909.311,00		1.111,41	1.111,41	0,17	0,12
2.4.2.	02	2023 I 21	ARRANJOS EXTERIORES IGREJA ALVRE	D6	EMPREITADA			1,00		2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	03	2023 I 22	ARRANJO URBANÍSTICO DA PRAÇA CENTRAL DE LORDELO	D6	EMPREITADA		100.001,00			2023/01/01	2027/12/31	100.001,00	919.926,00	1.019.927,00					
2.4.2.	04	2023 I 30	CONSTRUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES AO AUDITORIO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	05	2023 I 2	ARRANJO URBANÍSTICO PRAÇA QUINHENTISTA EM SOBROSA	D6	EMPREITADA		301.094,00			2023/01/02	2027/12/31	301.094,00	249.983,00	551.077,00		23.510,80	23.510,80	7,81	4,27
2.4.3.			Saneamento				648.801,00	1.137.002,00	715.031,00			2.500.834,00	17.509.550,00	20.010.384,00	456.861,39	2.293.127,70	2.749.989,09	91,69	13,74
2.4.3.	01	2020 I 45	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM RECAREI	D6	EMPREITADA		236.130,00	424.317,00	294.596,00	2020/01/02	2030/12/31	955.043,00	7,00	955.050,00	216.293,85	926.663,78	1.142.957,63	97,03	119,68
2.4.3.	02	2020 I 46	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO NA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		260.334,00	712.684,00	420.435,00	2020/01/02	2030/12/31	1.393.453,00	7,00	1.393.460,00	239.878,53	1.216.131,28	1.456.009,81	87,27	104,49
2.4.3.	01	2021 I 1	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM PARADA DE TODEIA	D6	EMPREITADA			1,00		2023/01/01	2031/12/31	1,00	190.493,00	190.494,00					
2.4.3.	02	2021 I 2	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM CETE	D6	EMPREITADA			1,00		2023/01/01	2031/12/31	1,00	124.111,00	124.112,00					
2.4.3.	03	2021 I 3	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM VANDOMA	D6	EMPREITADA			1,00		2023/01/01	2031/12/31	1,00	549.000,00	549.001,00					
2.4.3.	04	2021 I 4	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM LORDELO	D6	EMPREITADA			1,00		2023/01/01	2031/12/31	1,00	898.400,00	898.401,00					
Total :							8.237.712,00	9.448.738,00	2.464.510,00			20.150.960,00	31.983.473,00	52.134.433,00	4.431.386,02	14.881.135,73	19.312.521,75	73,85	37,04

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.4.3.	05	2021 I 5	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	564.564,00	564.565,00						
2.4.3.	06	2021 I 6	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	954.357,00	954.358,00						
2.4.3.	07	2021 I 7	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM VILELA	D6	EMPREITADA		422,00			2023/01/01	2031/12/31	422,00	38.222,00	38.644,00						
2.4.3.	08	2021 I 8	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM VILA COVA DE CARROS	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	41.068,00	41.069,00						
2.4.3.	09	2021 I 9	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	315.068,00	315.069,00						
2.4.3.	10	2021 I 10	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM ASTROMIL	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	4.445,00	4.446,00						
2.4.3.	11	2021 I 11	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM AGUIAR DE SOUSA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2030/12/31	1,00	7,00	8,00						
2.4.3.	12	2021 I 12	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	336.539,00	336.540,00						
2.4.3.	13	2021 I 13	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM MOURIZ	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	582.742,00	582.743,00						
2.4.3.	14	2021 I 14	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM CASTELÕES DE CEPEDA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	815.911,00	815.912,00						
2.4.3.	15	2021 I 15	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO NA MADALENA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	25.690,00	25.691,00						
2.4.3.	16	2021 I 16	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM GONDALÃES	D6	EMPREITADA		36.076,00			2023/01/01	2031/12/31	36.076,00	122.133,00	158.209,00		35.572,00	35.572,00	98.60	22.48	
2.4.3.	17	2021 I 17	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM BESTEIROS	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	5.868,00	5.869,00						
2.4.3.	18	2021 I 18	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM CRISFELO	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	737.580,00	737.581,00	689,01		689,01		0.09	
2.4.3.	19	2021 I 19	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM BITARÃES	D6	EMPREITADA		21.782,00			2023/01/01	2031/12/31	21.782,00	79.200,00	100.982,00		21.377,55	21.377,55	98.14	21.17	
2.4.3.	20	2021 I 20	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM BEIRE	D6	EMPREITADA		43.321,00			2023/01/01	2031/12/31	43.321,00	393.560,00	436.881,00		42.694,68	42.694,68	98.55	9.77	
2.4.3.	21	2021 I 21	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM LOUREDO	D6	EMPREITADA		21.205,00			2023/01/01	2031/12/31	21.205,00	272.382,00	293.587,00		21.200,00	21.200,00	99.98	7.22	
2.4.3.	22	2021 I 22	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM SOBROSA	D6	EMPREITADA		29.489,00			2023/01/01	2031/12/31	29.489,00	261.914,00	291.403,00		29.488,41	29.488,41	100.00	10.12	
2.4.3.	23	2021 I 23	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL DE LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	1.085.933,00	1.085.934,00						
2.4.3.	24	2021 I 24	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL LORDELO SUL	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	48.933,00	48.934,00						
2.4.3.	25	2021 I 25	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL PARTEIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	107.644,00	107.645,00						
2.4.3.	26	2021 I 26	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL SERRINHA (GANDRA/REBORDOSA)	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	79.556,00	79.557,00						
2.4.3.	27	2021 I 27	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL DE GANDRA/IGREJA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	1.440.639,00	1.440.640,00						
2.4.3.	28	2021 I 28	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL DE BALTAR/PARADA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	202.244,00	202.245,00						
2.4.3.	29	2021 I 29	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL TERRONHAS/SUBESTAÇÃO	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	247.467,00	247.468,00						
2.4.3.	30	2021 I 30	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL TERRONHAS NORTE	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	247.467,00	247.468,00						
Total :							8.390.027,00	9.448.738,00	2.464.510,00				20.303.275,00	41.668.450,00	61.971.725,00	4.432.075,03	15.031.468,37	19.463.543,40	74.03	31.41

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.4.3.	31	2021 I 31	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL CETE	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	129.333,00	129.334,00					
2.4.3.	32	2021 I 32	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL CASTELOES CEPEDA/PIAS	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	454.133,00	454.134,00					
2.4.3.	33	2021 I 33	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL CASTELOES CEPEDA POENTE	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	27.556,00	27.557,00					
2.4.3.	34	2021 I 34	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL CASTELOES CEPEDA CENTRAL	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	5.333,00	5.334,00					
2.4.3.	35	2021 I 35	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL DE VANDOMA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	54.533,00	54.534,00					
2.4.3.	36	2021 I 36	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL ASTROMIL/VANDOMA/GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	473.200,00	473.201,00					
2.4.3.	37	2021 I 37	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL SOBROSA/VILELA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	293.557,00	293.558,00					
2.4.3.	38	2021 I 38	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL SOBROSA NORTE	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	8.557,00	8.558,00					
2.4.3.	39	2021 I 39	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL SOBROSA/DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	177.000,00	177.001,00					
2.4.3.	40	2021 I 40	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL VILELA NORTE	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	151.111,00	151.112,00					
2.4.3.	41	2021 I 41	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL VILELA(MOSTEIRO)/REBORDOSA/LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	71.045,00	71.046,00					
2.4.3.	42	2021 I 42	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL REBORDOSA/DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	453.822,00	453.823,00					
2.4.3.	43	2021 I 43	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	114.222,00	114.223,00					
2.4.3.	44	2021 I 44	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	200.668,00	200.669,00					
2.4.3.	45	2021 I 45	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL GANDRA/COMPLEXO DESPORTIVO	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	92.445,00	92.446,00					
2.4.3.	46	2021 I 46	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL VILA COVA DE CARROS	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	16.445,00	16.446,00					
2.4.3.	47	2021 I 47	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL GANDRA SUL/RECARREI NORTE	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	582.382,00	582.383,00					
2.4.3.	48	2021 I 48	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO ZONA INDUSTRIAL - REDE DE APOIO	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2031/12/31	1,00	1.209.022,00	1.209.023,00					
2.4.3.	01	2023 I 3	CONSTRUÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO NO CONCELHO	D6	EMPREITADA			1,00		2023/01/02	2027/12/31	1,00	1.548.191,00	1.548.192,00					
2.4.4.			Abastecimento de Água				11.654,00					11.654,00	4,00	11.658,00	57.850,63	10.254,71	68.105,34	87.99	584.19
2.4.4.	01	2002 I 158	REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		11.654,00			2002/05/02	2027/12/31	11.654,00	4,00	11.658,00	57.850,63	10.254,71	68.105,34	87.99	584.19
2.4.5.			Resíduos sólidos				47.678,00	11.812,00				59.490,00	531,00	60.021,00		46.004,15	46.004,15	77.33	76.65
2.4.5.	01	2002 I 147	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		1,00			2002/05/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.5.	07	2002 I 226	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ RECOLHA SELETIVA DE RSU'S	D6	OUTRA		11.325,00	11.812,00		2002/05/02	2027/12/31	23.137,00	503,00	23.640,00		13.560,44	13.560,44	58.61	57.36
Total :							8.413.025,00	9.460.551,00	2.464.510,00			20.338.086,00	47.731.516,00	68.069.602,00	4.489.925,66	15.055.283,52	19.545.209,18	74.03	28.71

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.5.	08	2002 I 150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ RECOLHA INDIFERENCIADA DE RSU'S	D6	OUTRA		36.347,00			2002/05/02	2027/12/31	36.347,00	4,00	36.351,00		32.443,71	32.443,71	89.26	89.25
2.4.5.	09	2002 I 153	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		1,00			2010/03/28	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.5.	01	2006 I 40	CONSTRUÇÃO DE ECOCENTRO DE GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2010/10/06	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.5.	10	2020 I 47	CONSTRUÇÃO E ALARGAMENTO DA REDE DE EQUIPAMENTOS RECICLÁVEIS	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.5.	11	2020 I 48	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS E DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INDIFERENCIADOS	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.5.	12	2022 I 1	BENEFICIAÇÃO DO ECOCENTRO DE CRISTELO	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e Conservação da natureza				1.889.768,00	1.345.999,00				3.235.767,00	2.800.207,00	6.035.974,00	259.190,15	2.161.749,42	2.420.939,57	66.81	40.11
2.4.6.1.			Cemitérios				1.051.476,00	6.150,00				1.057.626,00	1.582.380,00	2.640.006,00	56.207,76	484.503,67	540.711,43	45.81	20.48
2.4.6.1.	01	2002 I 154	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		83.380,00			2002/05/02	2027/12/31	83.380,00	4,00	83.384,00		83.378,36	83.378,36	100.00	99.99
2.4.6.1.	02	2002 I 155	CEMITÉRIO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		43.525,00			2010/05/28	2027/12/31	43.525,00	4,00	43.529,00	27.567,21		27.567,21		63.33
2.4.6.1.	09	2002 I 37	AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE CEMITÉRIOS DO CONCELHO	D6	EMPREITADA		1.188,00			2002/01/02	2027/12/31	1.188,00	4,00	1.192,00					
2.4.6.1.	10	2002 I 38	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		22.005,00	6.150,00		2010/10/02	2027/12/31	28.155,00	4,00	28.159,00	28.640,55		28.640,55		101.71
2.4.6.1.	12	2004 I 28	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2004/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.1.	13	2006 I 3	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00			2010/06/28	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.1.	16	2006 I 59	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PARADA DE TODEIA	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.1.	19	2007 I 56	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2007/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.1.	21	2016 I 10	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE VILELA	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.1.	22	2020 I 49	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CRISTELO	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.1.	23	2020 I 50	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE REBORDOSA	D6	EMPREITADA		801.363,00			2020/01/02	2027/12/31	801.363,00	4,00	801.367,00	401.125,31		401.125,31	50.06	50.06
2.4.6.1.	24	2020 I 51	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DE REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.1.	44	2021 I 56	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.1.	57	2021 I 72	CASA MORTUÁRIA DE BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.1.	58	2021 I 73	ALARGAMENTO CEMITÉRIO DE BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.1.	67	2021 I 82	AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO DE VILA COVA DE CARROS	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.1.	68	2021 I 92	CONSTRUÇÃO CASA MORTUÁRIA STA COMBA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.1.	69	2022 I 44	AMPLIAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DE LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.1.	70	2022 I 45	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DE REBORDOSA	D6	EMPREITADA		100.001,00			2022/01/01	2027/12/31	100.001,00	1.582.304,00	1.682.305,00					
2.4.6.1.	71	2023 I 32	NOVO CEMITÉRIO DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.			Espaços Verdes e Qualificação Urbana				838.292,00	1.339.849,00				2.178.141,00	1.217.827,00	3.395.968,00	202.982,39	1.677.245,75	1.880.228,14	77.00	55.37
2.4.6.2.	11	2002	ANO 2002				591.351,00	168.550,00				759.901,00	20,00	759.921,00	134.905,50	464.823,54	599.729,04	61.17	78.92
2.4.6.2.	1101	2002 I 170	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		161.018,00	120.945,00		2002/05/02	2027/12/31	281.963,00	4,00	281.967,00	70.000,00	118.460,00	188.460,00	42.01	66.84
2.4.6.2.	1103	2002 I 172	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE JARDINS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		1,00			2002/05/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	1108	2002 I 177	PARQUE DA CIDADE	D6	EMPREITADA		1,00			2002/05/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	1110	2008 I 1	PARQUE DO RIO SOUSA	D6	EMPREITADA		1,00			2010/08/28	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	1115	2002 I 184	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		430.330,00	47.605,00		2002/05/02	2027/12/31	477.935,00	4,00	477.939,00	64.905,50	346.363,54	411.269,04	72.47	86.05
2.4.6.2.	12	2006	ANO 2006				18.394,00					18.394,00	36,00	18.430,00					
2.4.6.2.	1201	2006 I 7	PARQUE DO RIO FERREIRA	D6	EMPREITADA		4.930,00			2006/01/02	2027/12/31	4.930,00	4,00	4.934,00					
2.4.6.2.	1202	2006 I 8	PARQUE NORTE DA CIDADE DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2006/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
			Total :				10.097.135,00	9.635.251,00	2.464.510,00			22.196.896,00	49.313.948,00	71.510.844,00	4.681.038,92	16.037.054,44	20.718.093,36	72.25	28.97

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.4.6.2.	1204	2006 I 10	PARQUE NATURAL DA SERRA DO MURO	D6	EMPREITADA		1,00			2010/10/06	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	1208	2006 I 15	JARDIM CENTRAL DE SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2010/10/06	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	1209	2006 I 16	JARDIM CENTRAL DE VILELA	D6	EMPREITADA		1,00			2010/10/06	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	1210	2006 I 17	JARDIM CENTRAL DE GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2010/10/06	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	1211	2006 I 60	PARQUE URBANO DE RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2010/10/06	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	1212	2006 I 62	PARQUE DE LAZER DE GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2010/10/06	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	1213	2006 I 63	PARQUE DE LAZER DE MIRAGAIA - LOUREDO/BESTEIROS	D6	EMPREITADA		13.457,00			2010/10/06	2027/12/31	13.457,00	4,00	13.461,00						
2.4.6.2.	13	2008	ANO 2008				2,00					2,00	8,00	10,00						
2.4.6.2.	1301	2008 I 2	PROJETO CICLOVIAS	D6	OUTRA		1,00			2010/08/28	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	1303	2008 I 33	PARQUE DE LAZER - CRISTELO (JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE)	D6	EMPREITADA		1,00			2010/10/08	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	14	2010	ANO 2010				1,00	398.799,00				398.800,00	4,00	398.804,00		278.780,01	278.780,01	69.90	69.90	
2.4.6.2.	1401	2010 I 11	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	D6	OUTRA		1,00	398.799,00		2010/01/02	2027/12/31	398.800,00	4,00	398.804,00		278.780,01	278.780,01	69.90	69.90	
2.4.6.2.	15	2011	ANO 2011				1,00					1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	1501	2011 I 22	PROJETO CORRENTE DO RIO FERREIRA	D6	OUTRA		1,00			2011/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	16	2016	ANO 2016				2,00					2,00	8,00	10,00						
2.4.6.2.	1601	2016 I 2	BENEFICIAÇÃO E ALARGAMENTO DO PARQUE CIDADE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	1602	2016 I 17	CONSTRUÇÃO DO BAR NO PARQUE CIDADE PAREDES	D6	OUTRA		1,00			2016/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	17	2017	ANO 2017				10.604,00					10.604,00	1.017.616,00	1.028.220,00						
2.4.6.2.	1701	2017 I 79	PARQUE URBANO DE BALTAR	D6	EMPREITADA		10.601,00			2017/01/01	2027/12/31	10.601,00	1.017.604,00	1.028.205,00						
2.4.6.2.	1702	2017 I 81	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	1703	2017 I 82	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL JUNTO À IGREJA DE BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	1704	2017 I 80	REQUALIFICAÇÃO DE FONTENÁRIOS EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	19	2019	ANO 2019				2,00					2,00	8,00	10,00						
2.4.6.2.	1901	2019 I 7	PARQUE LAZER CETE	D6	EMPREITADA		1,00			2019/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	1902	2019 I 8	MANUTENÇÃO PARQUES INFANTIS	D6	OUTRA		1,00			2019/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	20	2020 I 52	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE MERENDAS DO PASSAL EM ASTROMIL	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	21	2020 I 53	REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA DA FAMÍLIA EM BALTAR	D6	EMPREITADA		3.911,00			2020/01/02	2027/12/31	3.911,00	4,00	3.915,00		3.910,90	3.910,90	100.00	99.90	
2.4.6.2.	22	2020 I 54	PARQUE LAZER EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	23	2020 I 55	PARQUE LAZER EM RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	24	2020 I 56	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM CENTRAL DE LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	25	2020 I 57	RECUPERAÇÃO DO PARQUE DO RIO FERREIRA	D6	EMPREITADA		56.764,00			2020/01/02	2027/12/31	56.764,00	4,00	56.768,00						
2.4.6.2.	26	2020 I 58	CONSTRUÇÃO DO BAR DO PARQUE DA CIDADE DE REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	27	2020 I 59	CONSTRUÇÃO DOS PASSADIÇOS NA SENHORA DO SALTO EM AGUIAR DE SOUSA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	200.003,00	200.004,00						
2.4.6.2.	28	2020 I 60	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE LAZER DO RIO MESIO EM BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	29	2020 I 61	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE PESCA NO PARQUE DE LAZER DE LOUREDO	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	30	2020 I 62	RESTAURO DA PÉRGOLA DA ALAMEDA DE SÃO PEDRO NA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2026/12/31	1,00	4,00	5,00						
2.4.6.2.	31	2020 I 63	PARQUE DE LAZER JUNTO AO COMPLEXO DESPORTIVO DE VANDOMA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00		68.076,89	68.076,89		136153 7.80	
Total :							10.181.895,00	10.034.050,00	2.464.510,00				22.680.455,00	50.531.671,00	73.212.126,00	4.749.115,81	16.319.745,35	21.068.861,16	71.96	28.78

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.4.6.2.	38	2021 I	50	REQUALIFICAÇÃO DOS PARQUES INFANTIS DA IGREJA E DA JUNTA DE FREGUESIA ASTROMIL	D6		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	49	2021 I	61	REQUALIFICAÇÃO JARDIM INFANTIL JUNTO ARRAIAL PARADA DE TODEIA	D6		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	61	2021 I	76	PARQUE DE LAZER DE DUAS IGREJAS	D6		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	71	2021 I	86	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE LAZER DA SOBREIRA	D6		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	73	2021 I	88	PRACA CENTRAL DE LAZER SOBROSA	D6		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	74	2022 I	17	PONTE PEDONAL NO RIO SOUSA EM AGUIAR DE SOUSA	D6		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	75	2022 I	18	CONSTRUÇÃO DE CASAS DE BANHO PRAÇA COMENDADOR PEREIRA INACIO EM BALTAR	D6		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	76	2022 I	19	AMPLIAÇÃO DO PARQUE URBANO EM BEIRE	D6		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	77	2022 I	20	AMPLIAÇÃO DO PARQUE URBANO EM CÊTE	D6		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	78	2022 I	21	CONSTRUÇÃO DE SINTÉTICO NO PARQUE URBANO CÊTE	D6		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	79	2022 I	22	CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DE DUAS IGREJAS	D6		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	80	2022 I	23	CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DE GANDRA	D6		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	81	2022 I	24	REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO FERREIRA EM LORDELO	D6		157.232,00	772.500,00		2022/01/01	2027/12/31	929.732,00	4,00	929.736,00	929.731,30	929.731,30	100,00	100,00	
2.4.6.2.	82	2022 I	25	AMPLIAÇÃO DO PARQUE URBANO LOUREDO	D6		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	83	2022 I	26	CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DE PARADA DE TODEIA	D6		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	84	2022 I	27	ALARGAMENTO DO PARQUE URBANO DE PAREDES	D6		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	85	2022 I	28	CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DE SOBROSA	D6		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	86	2022 I	29	CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DA SOBREIRA	D6		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.6.2.	02	2023 I	20	CONSTRUÇÃO CORREDOR GEOLÓGICO INTERPRETATIVO CANHÃO SENHORA SALTO	D6		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos			1.524.832,00	1.798.289,00	950.890,00			4.274.011,00	2.563.022,00	6.837.033,00	1.929.419,58	1.955.233,35	3.884.652,93	45,75	56,82
2.5.1.				Cultura			951.253,00	1.681.909,00				2.633.162,00	2.562.818,00	5.195.980,00	244.333,62	633.332,40	877.666,02	24,05	16,89
2.5.1.	01	2002 I	93	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6		5.010,00			2002/05/02	2027/12/31	5.010,00	4,00	5.014,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	99,80	997,21
2.5.1.	03	2002 I	96	RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE INTERESSE PATRIMONIAL E CULTURAL	D6		3.007,00	170.247,00		2002/05/02	2027/12/31	173.254,00	4,00	173.258,00	97.304,62	173.253,29	270.557,91	100,00	156,16
2.5.1.	05	2002 I	97	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO MÓVEL	D6		3.600,00			2002/05/02	2027/12/31	3.600,00	4,00	3.604,00					
2.5.1.	07	2002 I	99	AQUISIÇÕES DE INTERESSE HISTÓRICO-CULTURAL	D6		100.015,00			2002/05/02	2027/12/31	100.015,00	200.002,00	300.017,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	99,99	50,00
2.5.1.	09	2002 I	101	ESTUDOS E PROJETOS	D6		130.843,00			2002/05/02	2027/12/31	130.843,00	4,00	130.847,00	52.029,00	76.107,50	128.136,50	58,17	97,93
2.5.1.	11	2006 I	6	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MOSTEIRO DE CÊTE	D6		1,00			2010/06/28	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.1.	14	2010 I	23	RESTAURO DA PONTE DA CEPEDA - CASTELÕES DE CEPEDA	D6		1,00			2010/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.1.	33	2020 I	64	REQUALIFICAÇÃO P/CASA DA CULTURA DE BALTAR DA CASA DOS PEREIRAS (ANTIGO SEMINÁRIO)	D6		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.1.	37	2021 I	49	REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO PARA MUSEU ARQUEOLOGIA	D6		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.1.	39	2022 I	12	REQUALIFICAÇÃO CAFÉ ÔMEGA PARA MUSEU EM AGUIAR DE SOUSA	D6		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
Total :							10.581.625,00	10.976.797,00	2.464.510,00			24.022.932,00	50.731.785,00	74.754.717,00	4.993.449,43	17.603.837,44	22.597.286,87	73,28	30,23

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	40	2022 I 13	REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA SECUNDÁRIA BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.1.	41	2022 I 14	REQUALIFICAÇÃO DA CASA DE CASTRÁLIA EM LOUREDO	D6	EMPREITADA		147.945,00			2022/01/01	2027/12/31	147.945,00	50.004,00	197.949,00					
2.5.1.	42	2022 I 15	REQUALIFICAÇÃO EDIFÍCIO AGUAS EM SANTA COMBA NA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.1.	43	2022 I 16	REQUALIFICAÇÃO DO MOSTEIRO DE VILELA PARA MUSEU MOBILIÁRIO	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.1.	44	2022 I 48	POLO LOCAL INCLUSÃO"CENTRO VALORIZ. INTEGRADA MOBIL. ART.MADEIRAS PAREDES	D6	EMPREITADA		532.446,00	900.000,00		2022/10/01	2025/12/31	1.432.446,00	1.368.257,00	2.800.703,00		278.971,61	278.971,61	19.48	9.96
2.5.1.	45	2022 I 49	POLO LOCAL INCLUSÃO"CENTRO PROMOÇÃO LITERACIA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL"	D6	EMPREITADA		28.338,00	611.662,00		2022/10/01	2025/12/31	640.000,00	944.503,00	1.584.503,00					
2.5.1.	46	2023 I 29	CONSTRUÇÃO DE MUSEU DO DESPORTO MOTORIZADO DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.1.	47	2023 I 36	CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DO MOTOCUB REBORDOSA	D6	EMPREITADA		40,00			2023/01/01	2027/12/31	40,00		40,00					
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				573.579,00	116.380,00	950.890,00			1.640.849,00	204,00	1.641.053,00	1.685.085,96	1.321.900,95	3.006.986,91	80.56	183.24
2.5.2.	01	2002 I 102	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		107.036,00			2002/05/02	2027/12/31	107.036,00	4,00	107.040,00		100.000,00	100.000,00	93.43	93.42
2.5.2.	02	2002 I 103	CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVOS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		1,00			2010/03/06	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	12	2002 I 113	CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	D6	EMPREITADA		9.238,00			2002/05/02	2027/12/31	9.238,00	4,00	9.242,00	33.430,06	1.188,00	34.618,06	12.86	374.57
2.5.2.	13	2002 I 212	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		1,00			2002/05/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00	92.127,00		92.127,00		184254 0.00
2.5.2.	16	2004 I 7	ZONA DESPORTIVA DE CRISTELO	D6	EMPREITADA		1,00			2004/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	22	2006 I 42	COMPLEXO DESPORTIVO DE VANDOMA	D6	EMPREITADA		1,00			2006/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	24	2006 I 44	COMPLEXOS DESPORTIVOS DE LORDELO, REBORDOSA, CRISTELO E BALTAR	D6	EMPREITADA		6.385,00			2006/01/02	2027/12/31	6.385,00	4,00	6.389,00	6.384,83	6.384,83	100.00	99.93	
2.5.2.	26	2006 I 46	APETRECHAMENTO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1,00			2006/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	04	2008 I 25	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO POLIDESPORTIVO DE BITARÃES	D6	EMPREITADA		1,00			2010/10/08	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	06	2008 I 41	COMPLEXO DESPORTIVO DE GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2008/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	07	2008 I 67	CONSTRUÇÃO DA CIDADE DESPORTIVA DE PAREDES	D6	EMPREITADA		26.618,00			2008/01/02	2027/12/31	26.618,00	4,00	26.622,00					
2.5.2.	14	2010 I 14	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE VILELA	D6	EMPREITADA		1,00			2011/12/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	15	2010 I 15	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2011/12/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	16	2010 I 16	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE VANDOMA	D6	EMPREITADA		1,00			2011/12/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	17	2010 I 17	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2011/12/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	19	2011 I 2	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS COMPLEXOS DESPORTIVOS CONCELHO	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	20	2011 I 3	SISTEMA ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL NA PISCINA DE LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	21	2011 I 4	SISTEMA ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL NA PISCINA DE REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	22	2011 I 5	SISTEMA ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL NA PISCINA DE VIA ROTA DOS MÓVEIS	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	23	2011 I 6	SISTEMA ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL NA PISCINA DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2011/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	01	2012 I 5	AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CULTURAL E AMBIENTAL	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
Total :							11.439.692,00	12.488.459,00	2.464.510,00			26.392.661,00	53.094.649,00	79.487.310,00	5.119.006,49	17.990.381,88	23.109.388,37	68.16	29.07

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.5.2.	24	2016 I 11	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE BALTAR	D6	EMPREITADA		43.698,00			2016/01/01	2027/12/31	43.698,00	4,00	43.702,00					
2.5.2.	25	2016 I 12	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE CÊTE	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	26	2016 I 13	BENEFICIAÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE LOUREDO	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	29	2016 I 16	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA PISCINA ROTA DOS MÓVEIS EM RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	30	2016 I 30	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		56.090,00			2016/01/01	2027/12/31	56.090,00	4,00	56.094,00					
2.5.2.	20	2017 I 2	PISCINA DESCOBERTA DE PAREDES	D6	EMPREITADA		324.410,00			2017/01/01	2027/12/31	324.410,00	4,00	324.414,00		146.997,60	146.997,60	45.31	45.31
2.5.2.	27	2017 I 76	COMPLEXO DESPORTIVO DE SOBROSA	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	38	2017 I 91	REABILITAÇÃO DO ANTIGO PAVILHÃO GIMNOESPORTIVO DE PAREDES (FÓRUM CULTURAL DE PAREDES)	D6	EMPREITADA		62,00	116.380,00		2017/01/02	2027/12/31	116.442,00	4,00	116.446,00	532.900,63	116.441,21	649.341,84	100.00	557.63
2.5.2.	39	2017 I 92	REENQUADRAMENTO E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO DO ANTIGO COMPLEXO DESPORTIVO DO ESTÁDIO DAS LARANJEIRAS	D6	EMPREITADA				950.890,00	2017/01/02	2027/12/31	950.890,00	4,00	950.894,00	1.021.476,21	950.889,31	1.972.365,52	100.00	207.42
2.5.2.	45	2019 I 9	PARQUE RADICAL EM PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2019/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	50	2020 I 65	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PISCINA MUNICIPAL ROTA DOS MÓVEIS	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00	5.152,06		5.152,06		103041.20
2.5.2.	51	2020 I 66	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PISCINA MUNICIPAL DE REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	52	2020 I 67	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA PISCINA MUNICIPAL DE LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	53	2020 I 68	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA PISCINA MUNICIPAL DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	55	2021 I 67	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS EM SOBROSA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	59	2021 I 74	REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE CETE	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	64	2021 I 79	REQUALIFICAÇÃO DE POLIDESPORTIVO AO LADO PISCINA LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	66	2021 I 81	RINGUE PARQUE JOSÉ GUILHERME	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	68	2022 I 33	REQUALIFICAÇÃO POLIDESPORTIVO DE BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	69	2022 I 34	CONSTRUÇÃO NOVO PAVILHÃO DE AULAS NA EBS LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	70	2022 I 36	COBERTURA POLIDESPORTIVO BESTEIROS	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	71	2022 I 37	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO E SINTÉTICO EM PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	72	2022 I 38	CONSTRUÇÃO NOVO PAVILHÃO DE AULAS NA EBS REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	73	2022 I 39	REQUALIFICAÇÃO DE PISCINA PARA PAVILHÃO MULTIUSOS REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	74	2022 I 40	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PISCINAS EM REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	75	2022 I 41	CONSTRUÇÃO DE MULTIUSOS NA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	76	2023 I 23	CONSTRUÇÃO PISCINA AO AR LIVRE EM REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	77	2023 I 27	REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE BITARÃES	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.2.	78	2023 I 28	CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE BESTEIROS	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
Total :						11.863.976,00	12.604.839,00	3.415.400,00				27.884.215,00	53.094.765,00	80.978.980,00	6.678.535,39	19.204.710,00	25.883.245,39	68.87	31.96

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %					
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total			
[1]			[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
2.5.2.	79	2023	I 31	CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS NOS CAMPOS DE JOGOS DOS CENTROS ESCOLARES	D6	EMPREITADA									1,00	4,00	5,00							
3.				Funções económicas																				
3.2.				Indústria e energia																				
3.2.	01	2002	I 39	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA									629.340,00	30.001,00	659.341,00	196.747,17	629.339,13	826.086,30	100,00	125,29		
3.2.	02	2002	I 40	ZONA INDUSTRIAL DE PARADA/BALTAR	D6	EMPREITADA									98.051,00	58.295,00	156.346,00							
3.2.	04	2002	I 42	INFRAESTRUTURAS DE ÁREAS INDUSTRIAIS CONCELHIAS	D6	EMPREITADA									1,00	4,00	5,00							
3.2.	06	2002	I 144	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO	D6	EMPREITADA									94.591,00	4,00	94.595,00	153.231,13	40.040,99	193.272,12	42,33	204,32		
3.2.	08	2002	I 44	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA									1,00	4,00	5,00							
3.3.				Transportes e comunicações																				
3.3.1.				Transportes rodoviários																				
3.3.1.	01	2002	I 45	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ VIAS MUNICIPAIS	D6	OUTRA									190.689,00	4,00	190.693,00	175.020,00	147.000,00	322.020,00	77,09	168,87		
3.3.1.	02	2002	I 46	ESTUDOS, PROJETOS E LEVANTAMENTOS CADASTRALS P/ A CONSTRUÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS	D6	OUTRA									146.764,00	92.189,00	238.953,00	4,00	238.957,00	60.946,50	166.128,72	227.075,22	69,52	95,03
3.3.1.	03	2002	I 47	CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE VIAS E ARRUEAMENTOS	D6	EMPREITADA									211.877,00	985.829,00	1.197.706,00	4.815.372,00	6.013.078,00	569.383,01	721.973,52	1.291.356,53	60,28	21,48
3.3.1.	21	2002	I 198	REFORMULAÇÃO DA EM602-1 (2ª FASE)	D6	EMPREITADA									1,00	4,00	5,00							
3.3.1.	35	2002	I 218	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS NO CONCELHO	D6	OUTRA									1,00	4,00	5,00							
3.3.1.	37	2002	I 220	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	D6	OUTRA									51,00	4,00	55,00	33.562,25		33.562,25			61022,27	
3.3.1.	50	2006	I 32	REQUALIFICAÇÃO DA EN209 EM LORDELO	D6	EMPREITADA									1,00	4,00	5,00							
3.3.1.	51	2006	I 33	REQUALIFICAÇÃO DA RUA CENTRAL DE GANDRA (ENTRE O PINHEIRO MANSO E PONTE DA PICA)	D6	EMPREITADA									110.352,00	4,00	110.356,00							
3.3.1.	55	2006	I 50	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DA REPÚBLICA	D6	EMPREITADA									1,00	4,00	5,00							
3.3.1.	60	2008	I 6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS ESTRADAS MUNICIPAIS	D6	OUTRA									1,00	4,00	5,00							
3.3.1.	63	2008	I 30	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA									1,00	4,00	5,00							
3.3.1.	68	2008	I 46	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CAPELÃO - DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA									1,00	4,00	5,00							
3.3.1.	02	2009	I 10	ACESSO AO QUARTEL DA GNR DE LORDELO	D6	EMPREITADA									1,00	4,00	5,00							
3.3.1.	01	2010	I 10	CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE SAÚDE DE REBORDOSA	D6	EMPREITADA									1,00	4,00	5,00							
3.3.1.	02	2010	I 18	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO OURAL - CASTELÕES DE CEPEDA	D6	EMPREITADA									1,00	4,00	5,00							
3.3.1.	03	2010	I 19	CONSTRUÇÃO DO ARRUEAMENTO DESDE A PISCINA DE PAREDES ATÉ À AVª DOS BV PAREDES	D6	EMPREITADA									1,00	4,00	5,00							
3.3.1.	04	2010	I 20	CONSTRUÇÃO DE ACESSO AOS DEPÓSITOS DE ÁGUA DE VANDOMA	D6	EMPREITADA									1,00	4,00	5,00							
3.3.1.	05	2010	I 21	ABERTURA DE ARRUEAMENTO EM SOBROSA PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO PARA A ESCOLA EBI/JI DE SOBROSA	D6	EMPREITADA									1,00	4,00	5,00							
3.3.1.	06	2010	I 22	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO FERREIRA - LORDELO	D6	EMPREITADA									1,00	4,00	5,00							
Total :															13.345.708,00	12.697.028,00	4.401.229,00							
												30.443.965,00	57.998.521,00	88.442.486,00	7.867.425,45	20.909.192,36	28.776.617,81	68,68	32,54					

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	07	2010 I 24	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO DE CEDÊNCIA DO TERRENO PARA A ESCOLA EBI/JI DE SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2010/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	01	2012 I 13	EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO PARA O JARDIM CENTRAL DA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	02	2012 I 14	CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	03	2012 I 15	CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE BITARÃES	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	05	2012 I 17	CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	06	2012 I 18	CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE LORDELO 1	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	07	2012 I 19	CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE LORDELO 2	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	08	2012 I 20	CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	09	2012 I 21	CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE REBORDOSA 1	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	10	2012 I 22	EXECUÇÃO DE ABERTURA DE ARRUAMENTO NO MONTE IRVÃO P/CUMPRIMENTO DE ACORDO DE CEDÊNCIA DE TERRENOS	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	11	2012 I 24	EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO DE CEDÊNCIA PARA CENTRO ESCOLAR DE VILELA	D6	EMPREITADA		1,00			2012/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	01	2014 I 13	CONSTRUÇÃO DA VARIANTE À CIDADE DE PAREDES	D6	EMPREITADA		59.991,00			2014/01/01	2027/12/31	59.991,00	4,00	59.995,00					
3.3.1.	02	2014 I 14	CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA FRONTAL AO CENTRO ESCOLAR DE VILELA	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	03	2014 I 15	CONST. ARRU. CUMPR. AC. CEDÊNCIA TERRENO P/ AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO PARADA	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	04	2014 I 16	CONST. ARRU. CUMPR. AC. CEDÊNCIA TERRENO P/ CENTRO ESCOLAR CÊTE	D6	EMPREITADA		1.732,00			2014/01/01	2027/12/31	1.732,00	4,00	1.736,00					
3.3.1.	05	2014 I 17	REABILITAÇÃO DA CRIP	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	68	2016 I 18	ALARGAMENTO DA RUA POÇOS DO LINHO EM ASTROMIL	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	69	2016 I 19	REQUALIFICAÇÃO DA AV* 13 DE MAIO EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	70	2016 I 20	CONSTRUÇÃO ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO DA AV* JOSÉ FERREIRA DA CRUZ EM VILELA À GNR EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	71	2016 I 21	EXECUÇÃO DO NOVO ACESSO À ESCOLA SECUNDÁRIA DE LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	72	2016 I 22	CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO DA E.N. 209 À PARTEIRA EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	73	2016 I 23	PAVIMENTAÇÃO DA RUA RUI BARROS EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	74	2016 I 24	CONSTRUÇÃO DA RUA ROTA DOS MÓVEIS EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	75	2016 I 25	CONSTRUÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DE MIRAGAIA EM LOUREDO	D6	EMPREITADA		1,00			2016/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
Total :							13.407.453,00	12.697.028,00	4.401.229,00			30.505.710,00	57.998.617,00	88.504.327,00	7.867.425,45	20.909.192,36	28.776.617,81	68.54	32.51

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]		
3.3.1.	76	2016 I	26	CONSTRUÇÃO DO ARRUMAMENTO DE LIGAÇÃO DA AVENIDA DA ZONA INDUSTRIAL EM REBORDOSA À A41 EM GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00				2016/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	77	2016 I	27	CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA NO CRUZAMENTO DA AVª DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COM A AVª DE S. MIGUEL EM REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00				2016/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	78	2016 I	28	REQUALIFICAÇÃO DA AVª PADRE MANUEL PINTO DE ABREU EM SOBROSA	D6	EMPREITADA		6.372,00				2016/01/01	2023/12/31	6.372,00	4,00	6.376,00		6.371,66	6.371,66	99.99	99.93
3.3.1.	79	2016 I	29	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIO	D6	OUTRA		1,00				2016/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	01	2017 I	08	EXECUÇÃO DE PASSEIOS, ESTACIONAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA MANUEL PINTO PEDA EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/02	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	02	2017 I	09	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DA RUA MONTE DO CRASTO EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/02	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	03	2017 I	10	PAVIMENTAÇÃO A BETUMINOSO DAS RUAS DOS SANTOS, RUA CIDADE DE PAREDES E RUA DE SANTO ANTÓNIO EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/02	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	09	2017 I	06	EXECUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA VENDA NOVA EM BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	10	2017 I	23	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALTO CASINHA E RUA DO COUCEIRO EM VILELA	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	11	2017 I	24	PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALCARREIRAS EM VILELA	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	12	2017 I	25	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AVª 25 ABRIL, R. DO CALVÁRIO E R. MOINHOS EM VILELA	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	13	2017 I	26	PAVIMENTAÇÃO R. RAPOSINHOS, R. VALE FERREIROS, R. VALE SALGUEIROS, R. OUTEIRO, R. SALTINHOS, R. PINHAL, TRAVESSA DA AZENHA, TRAVESSA DA AGRA, R. UCHA, R. VALINHOS DE ESTEVÃO E R. CARVALHEDO EM AGUIAR SOUSA	D6	EMPREITADA		5.207,00				2017/01/01	2023/12/31	5.207,00	4,00	5.211,00		5.206,32	5.206,32	99.99	99.91
3.3.1.	14	2017 I	27	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO PASSEIOS NA RUA CENTRAL ALVRE EM AGUIAR SOUSA	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	15	2017 I	28	ELEVÇÃO DO PASSADIÇO NA RUA DA ALDEIA NOVA EM ASTROMIL	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	16	2017 I	29	ABERTURA DE ARRUMAMENTO DE LIGAÇÃO AO GIPS EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	17	2017 I	30	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CRUZEIRO EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	18	2017 I	31	PAVIMENTAÇÃO DA RUA VASCO DA GAMA EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	19	2017 I	32	PAVIMENTAÇÃO DA RUA FIGUEIRA DE PORTA EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	20	2017 I	33	PAVIMENTAÇÃO DA RUA CASA DE BRAGANÇA EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	21	2017 I	34	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO AREAL EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	22	2017 I	35	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ALTO DA GISTEIRA EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00				2017/01/01	2023/12/31	1,00	4,00	5,00					
Total :							13.419.051,00	12.697.028,00	4.401.229,00				30.517.308,00	57.998.701,00	88.516.009,00	7.867.425,45	20.920.770,34	28.788.195,79	68.55	32.52	

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	23	2017 I 36	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS DA VIA DE ACESSO AO CAMPUS EDUCATIVO DE BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	24	2017 I 37	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DE S. MIGUEL EM BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	25	2017 I 38	REQUALIFICAÇÃO DO RINGUE E BALNEÁRIOS EM BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	26	2017 I 39	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS LAMEIRAS EM BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	27	2017 I 40	PAVIMENTAÇÃO DA AVª CENTRAL DE S. MIGUEL, RUA DO OUTEIRO DE MOINHOS E RUA DE MOINHOS EM BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	28	2017 I 41	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ESCOLA EM BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	29	2017 I 42	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AVª PADRE AMÉRICO EM BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	30	2017 I 43	RECOLOCAÇÃO DE PARALELO NA RUA DE S. SEBASTIÃO EM CÊTE	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	31	2017 I 44	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA SRª DO VALE EM CÊTE (APÓS PARECER DO IPPAR)	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	32	2017 I 45	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA RIBEIRA EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	33	2017 I 46	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ABROEIRA EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1.030,00			2017/01/01	2027/12/31	1.030,00	4,00	1.034,00		1.029,56	1.029,56	99.96	99.57
3.3.1.	34	2017 I 47	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS PENHAS ALTAS EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	35	2017 I 48	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE FLORIANO EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	36	2017 I 49	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DA CAMPA EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00	1.106,30		1.106,30		22126.00
3.3.1.	37	2017 I 50	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DE PENHAS ALTAS EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00	8.019,33		8.019,33		160386.60
3.3.1.	38	2017 I 51	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA VIA ROTA DOS MÓVEIS (ENTRE EN15 E A IGREJA DE GANDRA)	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	39	2017 I 52	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DE FIJÓ EM REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	40	2017 I 53	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NAS RUAS STª TERESA E DA CASA QUEIMADA EM REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	41	2017 I 54	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AVª CÂNDIDO BARBOSA EM REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2276/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	42	2017 I 55	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE PAREDES/BITARÃES	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	43	2017 I 56	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DR. JOSÉ MOREIRA GUEMER (ENTRE CRIP E ANTIGA JF MADALENA)	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	44	2017 I 57	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA DE S. JOSÉ EM PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	45	2017 I 58	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA MARGINAL DO RIO SOUSA EM PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
Total :							13.420.103,00	12.697.028,00	4.401.229,00			30.518.360,00	57.998.793,00	88.517.153,00	7.876.551,08	20.921.799,90	28.798.350,98	68.55	32.53

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
3.3.1.	46	2017 I 59	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA DA PENEIRADA EM PAREDES/VILA COVA	D6	EMPREITADA		1,00		29.247,00	2017/01/01	2027/12/31	29.248,00	4,00	29.252,00					
3.3.1.	47	2017 I 60	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA ANTIGA EM 106-2 (PAREDES/LOUSADA)	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	48	2017 I 61	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA VIA DE LIGAÇÃO PAREDES/PAÇOS DE FERREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	49	2017 I 62	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA AVª DA TELHA EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	51	2017 I 64	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DO APEADEIRO EM TERRONHAS - RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	52	2017 I 65	PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DO OUTEIRO EM RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	53	2017 I 66	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA EN15 E EN15-3, EN209, EN319 E EN319-3	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	79	2017 I 1	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO EM FRENTE AO CENTRO SAÚDE REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	80	2017 I 3	RUA VALINHOS ESTEVÃO EM AGUIAR DE SOUSA	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	81	2017 I 4	PAVIMENTAÇÃO NA COOPERATIVA O "NINHO" EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	82	2017 I 5	ALARGAMENTO E PROLONGAMENTO DA RUA DAS CRUZES EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	83	2017 I 6	PAVIMENTAÇÃO DA AVª DE S. TOMÉ EM BITARÃES	D6	EMPREITADA		83.894,00			2017/01/01	2027/12/31	83.894,00	4,00	83.898,00					
3.3.1.	84	2017 I 7	ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA RANDINHA EM BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	85	2017 I 8	ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA INSUELA EM BESTEIROS	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	86	2017 I 9	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE GANDRA DE MOREIRA EM GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	87	2017 I 10	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO DA MOTA EM GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	88	2017 I 11	PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS AO COMPLEXO DESP. GANDRA P/ LUGARES CASAIS E GUARDÃO	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	89	2017 I 12	REQUALIFICAÇÃO DA RUA S. PEDRO DE ACESSO À IGREJA MATRIZ DE GONDALÃES/PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	90	2017 I 13	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTERO FERREIRA LEAL EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	91	2017 I 14	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE SANTA MARTA EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1.027,00			2017/01/01	2027/12/31	1.027,00	4,00	1.031,00					
3.3.1.	92	2017 I 15	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PADRÃO EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	93	2017 I 16	TERRAPLANAGEM DO MONTE JUNTO AOS BOMBEIROS EM LORDELO (ACORDO FAMILIA MATOS GIL E CASSILDA)	D6	EMPREITADA		5.534,00			2017/01/01	2027/12/31	5.534,00	4,00	5.538,00					
3.3.1.	94	2017 I 17	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA REDONDA EM PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	95	2017 I 18	EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE, PASSEIOS E ESTACIONAMENTO JUNTO À IGREJA EM DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
Total :							13.510.579,00	12.697.028,00	4.430.476,00			30.638.083,00	57.998.889,00	88.636.972,00	7.876.551,08	20.921.799,90	28.798.350,98	68,29	32,49

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	96	2017 I 19	BENEFICIAÇÃO DA ROTUNDA 20 DE JUNHO EM PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	97	2017 I 20	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MONTE DE AZEVEDO EM REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	98	2017 I 21	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE CAMPO LINDO EM RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	99	2017 I 22	PAVIMENTAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO COMPLEXO DESPORTIVO NUN'ÁLVARES EM RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	01	2019 I 10	CONSTRUÇÃO ROTUNDA NA AVENIDA REPUBLICA DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1.272,00			2019/01/01	2027/12/31	1.272,00	4,00	1.276,00					
3.3.1.	02	2019 I 11	REQUALIFICAÇÃO CRUZAMENTO JUNTO AO MERCADO DE LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2019/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	03	2019 I 12	CONSTRUÇÃO ROTUNDA JUNTO ESCOLA EB2/3 PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2019/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	04	2019 I 13	CONSTRUÇÃO ROTUNDA JUNTO CENTRO SAUDE DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2019/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	05	2019 I 15	BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA 25 ABRIL EM PARADA DE TODEIA	D6	EMPREITADA		1,00			2019/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	06	2020 I 69	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO COMENDADOR PEREIRA INÁCIO EM BALTAR	D6	EMPREITADA		24.120,00			2020/01/02	2027/12/31	24.120,00	4,00	24.124,00	115.444,82	24.119,63	139.564,45	100.00	578.53
3.3.1.	08	2020 I 71	CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA NA E.N.319 COM A E.M.602 EM CRISTELO	D6	EMPREITADA		82.305,00			2020/01/02	2027/12/31	82.305,00	343.013,00	425.318,00	49.936,60	35.447,48	85.384,08	43.07	20.08
3.3.1.	09	2020 I 72	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ENTRE TERRONHAS E BUSTELO	D6	EMPREITADA		1,00	813,00		2020/01/02	2027/12/31	814,00	4,00	818,00	452.377,62		452.377,62		55302.89
3.3.1.	10	2020 I 73	CONSTRUÇÃO DO ACESSO À SUBESTAÇÃO EM RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	11	2020 I 74	RUA DE ACESSO À TORRE DOS ALCOFORADOS EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	12	2020 I 75	ARRUAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE MUROS NA RUA FONTE COVA EM BEIRE	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	13	2020 I 76	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DO POSTO AVANÇADO DOS BV.CETE AO CENTRO ESCOLAR DE RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	14	2020 I 77	CONSTRUÇÃO DA RUA EMPRESA ADRIANO EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	15	2020 I 78	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA LIGAÇÃO Z.I. REBORDOSA À A41 EM GANDRA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	16	2020 I 79	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA AVENIDA CÂNDIDO BARBOSA EM REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00	178.303,35		178.303,35		3566067.00
3.3.1.	17	2020 I 80	EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO P/CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE TERRENO P/ O SOBIREIRENSE	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	18	2020 I 81	PAVIMENTAÇÃO DA E.M.610 DESDE CEMITÉRIO DE SANTA COMBA ATÉ RUA ESCOLA PRIMÁRIA EM ALVRE	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	19	2020 I 82	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE VANDOMA E BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	20	2020 I 83	CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA NA E.N.319 COM A4 EM BALTAR	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	21	2020 I 90	CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA DA FEIRA - PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2020/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
Total :							13.618.297,00	12.697.841,00	4.430.476,00			30.746.614,00	58.341.994,00	89.088.608,00	8.672.613,47	20.981.367,01	29.653.980,48	68.24	33.29

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano	Total
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
3.3.1.	40	2021	I 51	REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE FONTE COVA EM BEIRE-CUMPRIMENTO ACORDO JUDICIAL	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	41	2021	I 53	LOTEAMENTO P/CUMPRIMENTO ACORDO COM A METROHOLD	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	45	2021	I 57	PAVIMENTAÇÃO DA ROTUNDA JORGE MALHEIRO À AVENIDA B.V.PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	46	2021	I 58	PAVIMENTAÇÃO DESDE ROTUNDA FINANÇAS ATÉ À RUA PADRE AUGUSTO CORREIA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	47	2021	I 59	PAVIMENTAÇÃO ENTRE O FORUM PAREDES E ESTAÇÃO DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	48	2021	I 60	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. JOSÉ DE MAGALHÃES	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	50	2021	I 62	CONSTRUÇÃO ROTUNDA E ACESSO À CASA MORTUÁRIA PARADA TODEIA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	51	2021	I 63	PAVIMENTAÇÃO DA ROTUNDA DO PADRÃO ATÉ JUNTA FREGUESIA REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	52	2021	I 64	CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA NO CENTRO DE RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	54	2021	I 66	LOTEAMENTO JUNTO AO COMPLEXO DESPORTIVO SOBREIRA	D6	EMPREITADA		114.401,00	36.301,00		2021/01/01	2022/12/31	150.702,00	4,00	150.706,00	105.868,84	31.507,45	137.376,29	20.91	91.16	
3.3.1.	55	2021	I 70	PARQUE ESTACIONAMENTO NA SENHORA DO SALTO	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	60	2021	I 75	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA NACIONAL 319 EM CETE	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	62	2021	I 77	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO CEMITÉRIO DUAS IGREJAS	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	63	2021	I 78	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	69	2021	I 84	REQUALIFICAÇÃO PRACETA 25 DE ABRIL REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	70	2021	I 85	ALARGAMENTO ESTACIONAMENTO ESTAÇÃO CAMINHO DE FERRO NA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	72	2021	I 87	ALARGAMENTO ACESSO AO LOTEAMENTO CAMPO FUTEBOL DA SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	74	2021	I 89	ROTUNDA JUNTO À FARMÁCIA DE VANDOMA	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	01	2022	I 3	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ALVRE-AGUIAR DE SOUSA	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	02	2022	I 4	CONSTRUÇÃO ROTUNDA AO LADO JUNTA FREGUESIA CRISTELO	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	03	2022	I 5	CONSTRUÇÃO DA RUA PARA O AREAL CRISTELO	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	04	2022	I 6	CONSTRUÇÃO NOVA ESTRADA PARA O APEADEIRO PARADA TODEIA	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	05	2022	I 7	REQUALIFICAÇÃO PARQUE ESTACIONAMENTO ATRÁS MULTIUSOS PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	06	2022	I 8	CONSTRUÇÃO ARRUMAMENTO DE ACESSO À ESCOLA SUPERIOR EDUCAÇÃO VALE DO SOUSA	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	07	2022	I 9	CONSTRUÇÃO DA RUA DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR RECAREI	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
3.3.1.	08	2022	I 10	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ESTACIONAMENTO 2 DA ESTAÇÃO SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2022/12/31	1,00	4,00	5,00						
Total :								13.732.723,00	12.697.841,00	4.466.777,00				30.897.341,00	58.342.098,00	89.239.439,00	8.778.482,31	21.012.874,46	29.791.356,77	68.01	33.38

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDASTipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	09	2022 I 11	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA IGREJA VANDOMA	D6	EMPREITADA		456.186,00			2022/01/01	2027/12/31	456.186,00	50.004,00	506.190,00		330.957,91	330.957,91	72.55	65.38
3.3.1.	10	2023 I 4	CONSTRUÇÃO DO PARQUE ESTACIONAMENTO AGUIAR DE SOUSA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	11	2023 I 5	TRAVESSA NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO ATÉ AV. S.SEBASTIÃO	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	12	2023 I 6	RUA ENTRE AV. STA MARTA E RUA OUTEIRO EM ALVRE AGUIAR DO SOUSA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	13	2023 I 7	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	14	2023 I 8	REQUALIFICAÇÃO R.LAGE, DA RUA SANTA LUZIA E R.N.SENHORA REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	15	2023 I 9	REQUALIFICAÇÃO RUA DO CAPELO E RUA DO GUARDÃO, REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	16	2023 I 10	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO MONTE ALTO E RUA Z.T. REBORDOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	17	2023 I 11	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS PINGUELAS, SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	18	2023 I 12	REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DAS PINGUELAS, SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	19	2023 I 13	REQUALIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO E.N.319 COMPLEXO DESPORTIVO SOBREIRA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	20	2023 I 14	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ESTACIONAMENTO JUNTO AUDITÓRIO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	21	2023 I 15	CONSTRUÇÃO ROTUNDA JUNTO À U.S.F. PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	22	2023 I 16	ARRUAMENTO ENTRE A CRUZ VERMELHA DE VILELA E R. ANTÓNIO FERREIRA BARBOSA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	23	2023 I 17	ARRUAMENTO LIGAÇÃO ROTUNDA 25 ABRIL À R. S. COSME, BESTEIROS	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	24	2023 I 18	ROTUNDA DO NÓ DE ACESSO DA A4 BALTAR/PARADA	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.3.1.	25	2023 I 19	LIGAÇÃO ROTUNDA 25 ABRIL À CIDADE DESPORTIVA DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.4.			Comércio e turismo				210.224,00					210.224,00	60.034,00	270.258,00	163.299,98	168.333,33	331.633,31	80.07	122.71
3.4.1.			Mercados e feiras				5,00					5,00	30.017,00	30.022,00					
3.4.1.	01	2002 I 166	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		1,00			2002/05/02	2027/12/31	1,00	30.001,00	30.002,00					
3.4.1.	02	2002 I 167	CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO E FEIRA DE PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2002/05/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.4.1.	04	2002 I 169	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		1,00			2002/05/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.4.1.	03	2017 I 84	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO EM LORDELO	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.4.1.	05	2021 I 94	CONSTRUÇÃO DE RECINTO PARA A FEIRA PAREDES	D6	EMPREITADA		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.4.2.			Turismo				210.219,00					210.219,00	30.017,00	240.236,00	163.299,98	168.333,33	331.633,31	80.08	138.04
3.4.2.	01	2002 I 162	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		135.001,00			2002/05/02	2027/12/31	135.001,00	30.001,00	165.002,00	135.000,00	135.000,00	100.00	81.82	
3.4.2.	03	2002 I 164	PROMOÇÃO TURÍSTICA DO CONCELHO	D6	OUTRA		1,00			2010/04/28	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.4.2.	04	2002 I 165	SINALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO TURÍSTICA	D6	OUTRA		1,00			2010/05/28	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.4.2.	05	2006 I 27	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL EM AGUIAR DE SOUSA	D6	EMPREITADA		33.334,00			2010/10/06	2027/12/31	33.334,00	4,00	33.338,00	163.299,98	33.333,33	196.633,31	100.00	589.82
3.4.2.	06	2010 I 25	ESTUDOS E PROJETOS	D6	OUTRA		41.882,00			2010/01/02	2027/12/31	41.882,00	4,00	41.886,00					
4.			Outras funções				342.018,00	5.000,00				347.018,00	48,00	347.066,00	73.341,39	286.238,26	359.579,65	82.49	103.61
4.3.			Diversas não especificadas				342.018,00	5.000,00				347.018,00	48,00	347.066,00	73.341,39	286.238,26	359.579,65	82.49	103.61
4.3.	06	2007 I 40	UNIVERSIDADE SÉNIOR	D6	OUTRA		1,00			2010/10/07	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
Total :							14.399.150,00	12.697.841,00	4.466.777,00			31.563.768,00	58.452.204,00	90.015.972,00	8.941.782,29	21.512.165,70	30.453.947,99	68.15	33.83

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
4.3.	02	2014 I 20	CASA DA JUVENTUDE - REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DA MADALENA	D6	EMPREITADA		1,00			2014/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
4.3.	10	2017 I 85	criação da casa da juventude na antiga escola de souteio em lordele	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
4.3.	12	2017 I 87	EQUIPAMENTO MULTIUSOS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL EM BALTAR - REQUALIFICAÇÃO	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
4.3.	13	2017 I 93	CENTRO INTERGERACIONAL CARREGOSO	D6	EMPREITADA		1,00			2017/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
4.3.	14	2018 I 1	CONSTRUÇÃO DO NOVO CANIL E GATIL MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		187.301,00	5.000,00		2018/01/01	2027/12/31	192.301,00	4,00	192.305,00	73.341,39	131.531,26	204.872,65	68.40	106.54
4.3.	44	2021 I 55	REQUALIFICAÇÃO DO BAR DA PETANCA EM LORDELO	D6	EMPREITADA		154.707,00			2021/01/01	2027/12/31	154.707,00	4,00	154.711,00		154.707,00	154.707,00	100.00	100.00
4.3.	45	2021 I 93	CONSTRUÇÃO DO POLO CESPUM EM PAREDES	D6	OUTRA		1,00			2021/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
4.3.	46	2022 I 2	criação parques colonias e de matilhas	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
4.3.	47	2022 I 47	CONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO JUNTO CAMPO FUTEBOL VANDOMA	D6	EMPREITADA		1,00			2022/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
4.3.	49	2023 I 33	CONSTRUÇÃO DO CAMPO FUTEBOL EM CETE	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
4.3.	50	2023 I 34	CONSTRUÇÃO DO CAMPO FUTEBOL EM CRISTELO	D6	EMPREITADA		1,00			2023/01/01	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
Total :							14.741.167,00	12.702.841,00	4.466.777,00			31.910.785,00	58.452.248,00	90.363.033,00	9.015.123,68	21.798.403,96	30.813.527,64	68.31	34.10